



COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

N. 039 / ST del 06/10/2020

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di "Adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato Masi nel comune di Carzano – 1° Tratto". CUP E62D19000060001 – CIG: 8058428926.

COPIA

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di “Adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi nel comune di Carzano – 1° Tratto”. CUP E62D19000060001 – CIG: 8058428926.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di Giunta comunale n. 77 del 09.09.2019, con la quale è stato affidato all’ing. Claudio Dallabrida con studio in Largo Carducci 14 – 38122 Trento, l’incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori, per un importo complessivo di Euro 6.890,98-;
- delibera di Giunta comunale n. 89 del 09.10.2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo a valere sulle risorse stanziato di cui all'articolo 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", acclarante una spesa di Euro 50.000,00-, di cui Euro 26.309,19- per lavori (compresi Euro 1.465,14- quali oneri della sicurezza) ed Euro 23.690,81 per SAD;
- determina AGS n. 44 del 16.10.2019, con la quale si procedeva alla richiesta di offerta (in sigla RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, tesa all’affidamento diretto dei lavori alla ditta individuata ai sensi dell’art. 52 comma 9) della L.P. 26/93;

Considerato che:

- i lavori sono stati affidati alla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), che ha presentato offerta n.3000275319 in risposta a RdO n. 85776 del 21.10.2019, per un importo complessivo di Euro 24.282,16- (di cui Euro 22.817,02- per lavori e Euro 1.465,14- quali oneri della sicurezza), a fronte di un ribasso offerto del 8,159% (ottovirgolacentocinquantanove), sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 24.844,05- (oltre ad oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.465,14- non soggetti a ribasso);
- gli stessi sono iniziati il giorno 28.10.2019, come da verbale di consegna lavori;
- i lavori sono stati sospesi in data 04.11.2019 per la fornitura dei corpi illuminanti e sono ripresi il giorno 24.04.2020, come da verbali di sospensione e ripresa;

Appurato che:

- i lavori sono terminati il giorno 15.06.2020 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale previsto (15.06.2019), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori;
- con Determina del Servizio Tecnico n. 34 del 24.08.2020 sono stati affidati alla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), la realizzazione di lavorazioni complementari;
- il Responsabile del procedimento, con nota prot. 1803 del 29.07.2019, ha reso noto all’Albo comunale l’avviso ai creditori, lo stesso è stato pubblicato dal 30.07.2019 al 14.08.2019 senza che vi siano pervenute opposizioni;
- con nota del 11.08.2020, assunta a prot. 1909 del 12.08.2020, il legale rappresentante della ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo, ha dichiarato la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, alla data di approvazione della contabilità risulta REGOLARE, con scadenza 16.10.2020;

Visto ora:

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dal Direttore Lavori, dal quale si evincono lavori per Euro 24.279,36-, assunti al prot. 1908 del 12.08.2020, così costituiti:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;

- Stato Finale dei Lavori;
- La Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 24.08.2020, redatti dal Direttore Lavori ing Claudio Dallabrida e assunti a prot. 2052 del 27.08.2020;

Considerato che la ditta EMMEDUE IMPIANTI ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna riserva;

Vista la fattura n. 106 del 29.09.2020 della ditta EMMEDUE IMPIANTI di Moser Massimo, pari ad Euro 24.279,36- oltre ad IVA di legge per totali Euro 26.707,30-;

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 2/216;

Vista la L.P. 2/2020

Visto il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 05 di data 09.01.2020, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2020 - 2022, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017 e ss.mm.ii;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di “Adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi nel comune di Carzano – 1° Tratto” dal quale si evincono lavori per Euro 24.279,36- costituiti da:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei Lavori;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore Lavori ing. Claudio Dallabrida, dal quale risulta il credito netto dell’impresa pari ad Euro 24.279,36- oltre da IVA di legge
- 3) di liquidare la fattura n. 106 del 29.09.2020 della ditta EMMEDUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in via del Murazzo, 32 – 38050 Scurelle (TN), pari ad Euro 24.279,36- oltre ad IVA di legge per totali Euro 26.707,30-;

Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b).

Carzano, 06 ottobre 2020

IL RESPONSABILE
(F.to Ing. Ropele Sabrina)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Carzano, 06 ottobre 2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(F.to Rag. Casagrande Mara)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, li 27/05/2021

Il Segretario Comunale
Iuni Silvana