



## COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

# Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

**N. 006 / ST del 30/03/2021**

**OGGETTO:** Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di "Adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato Masi nel comune di Carzano – 2° Tratto". CUP E62D20000160001 – CIG: 8355026192.

**COPIA**

**OGGETTO:** Approvazione contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione relativamente ai lavori di “Adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi nel comune di Carzano – 2° Tratto”. CUP E62D20000160001 – CIG: 8355026192.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Richiamati i seguenti atti:**

- delibera di Giunta comunale n. 39 del 17.06.2020, con la quale è stato affidato all’ing. Claudio Dallabrida con studio in Largo Carducci 14 – 38122 Trento, l’incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori, per un importo complessivo di Euro 8.359,76.- oneri previdenziali e IVA inclusi;
- delibera di Giunta comunale n. 46 del 29.06.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), acclarante una spesa di Euro 67.700,00-, di cui Euro 31.474,68- per lavori (compresi Euro 2.781,35- quali oneri della sicurezza) ed Euro 38.225,32- per SAD;
- determina ST n. 28 del 21.07.2020, con la quale si procedeva alla richiesta di offerta (in sigla RDO) sul mercato elettronico provinciale MERCURIO, tesa all’affidamento diretto dei lavori alla ditta individuata ai sensi dell’art. 52 comma 9) della L.P. 26/93;

**Considerato che:**

- i lavori sono stati affidati alla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y che ha presentato offerta n. 3000312054 in risposta a RdO n. 92670 del 30.07.2020, per un importo complessivo di Euro 28.559,72- (di cui Euro 25.778,37- per lavori e Euro 2.781,35- quali oneri della sicurezza), a fonte di un ribasso offerto del 10,159% (diecivirgolacentocinquantanove), sull’importo dei lavori a base d’asta di Euro 28.693,33- (oltre ad oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.781,35- non soggetti a ribasso);
- gli stessi sono iniziati il giorno 31.08.2020, come da verbale di consegna lavori;
- i lavori sono stati sospesi in data 30.09.2020 per la fornitura dei corpi illuminanti e sono ripresi il giorno 19.10.2020, come da verbali di sospensione e ripresa;

**Appurato che:**

- i lavori sono terminati il giorno 17.11.2020 senza ritardi ed entro il termine utile contrattuale previsto (17.11.2020), come da verbale di ultimazione a firma del Direttore Lavori;
- il Responsabile del procedimento, con nota prot. 3331 del 29.12.2020, ha reso noto all’Albo comunale l’avviso ai creditori, lo stesso è stato pubblicato dal 29.12.2020 al 13.01.2021 senza che vi siano pervenute opposizioni;
- le lavorazioni sono state effettuate in periodo di emergenza Covid-19, in tal merito si esprime la delibera della Giunta Provinciale n° 726 del 29 maggio 2020 che definisce tra l’altro casistiche e metodologie di quantificazione dei costi indiretti covid-19 da riconoscere agli operatori economici per lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”). La ditta EMMEDUE IMPIANTI ha svolto le proprie lavorazioni proprio nel periodo interessato, e senza imprese in subappalto. Per tale situazione la delibera prevede un riconoscimento pari al 2% dell’importo da liquidare (escluse le voci di sicurezza). Tale importo è ricompreso alla voce imprevisti delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato.

- con nota del 09.02.2021, assunta a prot. 338 del 10.02.2021, il legale rappresentante della ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo, ha dichiarato la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali ai sensi del comma 10 bis dell'art. 52 della L.P. 26/93.
- il durec risulta regolare con scadenza 18.06.2021

**Visto ora:**

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dal Direttore Lavori, dal quale si evincono lavori per Euro 26.304,29-, assunti al prot. 339 del 10.02.2021, così costituiti:
  - Libretto delle Misure;
  - Registro di Contabilità;
  - Stato Finale dei Lavori;
- La Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 04.02.2021, redatti dal Direttore Lavori ing Claudio Dallabrida e assunti a prot. 340 del 10.02.2021;

Vista la fattura n° 58 di data 26.03.2021 emessa dalla ditta EMME DUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in Scurelle (TN), C.F: MSRMSM77M25B006Y per un importo pari ad euro 26.785,67- oltre ad IVA di legge per totali Euro 29.464,24-;

Considerato che la ditta EMMEDUE IMPIANTI ha sottoscritto gli atti contabili senza alcuna riserva;

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e il relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 2/216;

Vista la L.P. 2/2020

Visto il codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017 e ss.mm.ii;

Accertata la propria competenza;

**DETERMINA**

- 1) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori di “Adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica dell’abitato Masi nel comune di Carzano – 2° Tratto” dal quale si evincono lavori per Euro 26.304,29- costituiti da:
  - Libretto delle Misure;
  - Registro di Contabilità;
  - Stato Finale dei Lavori;
- 2) Di prendere atto della somma relativa dei costi indiretti covid-19 da riconoscere agli operatori economici per lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 pari ad euro 481,38.
- 3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 04.02.2021 a firma del Direttore Lavori ing. Claudio Dallabrida, dal quale risulta il credito netto dell’impresa pari ad Euro 26.785,67- (compresi Euro 481,38- per costi indiretti Covid-19 di cui al punto 2.) oltre da IVA di legge 10%
- 4) di liquidare alla ditta EMMEDUE IMPIANTI di Moser Massimo con sede in via del Murazzo, 32 – 38050 Scurelle (TN), la fattura n° 58 di data 26.03.2021 per l’importo di Euro 26.785,67- oltre ad IVA di legge per totali Euro 29.464,24-;

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b).

Carzano, 30 marzo 2021

**IL RESPONSABILE**  
*(F.to Ing. Ropele Sabrina)*

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Carzano, 30 marzo 2021

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
*(F.to Rag. Casagranda Mara)*

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 28/05/2021

**Il Segretario Comunale**  
*Iuni Silvana*