

Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato Masi del Comune di Carzano 2° tratto

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO						
LAVORI A BASE D'ASTA			Progetto	Contratto	Ribasso	Stato Finale
oneri per la sicurezza			€ 2.781,35	2.781,35	2.914,96	2.235,06
Lavori			€ 28.693,33	25.778,37		26.790,92
Ribasso	10,159%				-	2.721,69
Lavori Netto					-	24.069,23
A) TOTALE LAVORI			€ 31.474,68	€ 28.559,72		26.304,29
SOMME A DISPOSIZIONE						
Acquisto corpi illuminanti			€ 21.834,00	21.383,13		21.383,13
Ribasso corpi illuminanti	2,065%				450,87	
Spese Tecniche compresa CNPAIA			€ 6.852,26			6.852,25
IVA 22% per spese tecniche			€ 1.507,50			1.507,50
Iva su lavori e corpi illuminanti e imprevisti			€ 5.576,39			€ 4.816,88
Imprevisti			€ 2.455,17			481,38

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 38.225,32				35.041,14
C) TOTALE SPESA SOSTENUTA (A + B)		€ 69.700,00				61.345,43
D) TOTALE SPESA AUTORIZZATA						69.700,00
E) DIFFERENZA (D - C)						8.354,57

Carzano, 26/8/2024

IL TECNICO
COMUNALE

